

Số: 124/BC-HĐND

Đức Phổ, ngày 12 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO THẨM TRA
Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm,
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Thực hiện Điều 109 và Điều 111 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã đã thẩm tra Báo cáo số 219/BC-UBND ngày 27/6/2022 của UBND thị xã Đức Phổ về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã báo cáo nội dung thẩm tra như sau:

1. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã cơ bản thống nhất với nội dung về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm như Báo cáo số 219/BC-UBND ngày 27/6/2022 của UBND thị xã. Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban nhân dân thị xã đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng và các chủ đầu tư thực hiện quy trình lựa chọn nhà thầu, đồng thời triển khai thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các công trình, dự án theo tiến độ. Giải ngân các nguồn vốn được chú trọng nên đã đạt được một số kết quả nhất định.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Việc lập hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu một số công trình, dự án có nội dung còn thiếu sót, dẫn đến một số công trình khởi công chậm; giải ngân nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu còn thấp so với kế hoạch vốn được giao (41,2%); việc giải ngân kế hoạch vốn giao từ nguồn vốn thu từ quỹ đất để trả nợ, bố trí cho các công trình chuyển tiếp và khởi công mới đạt thấp (35,6%), riêng đối với các công trình khởi công mới từ nguồn vốn thu từ quỹ đất giải ngân mới đạt 15%, các công trình khởi công mới thuộc nguồn vốn phân cấp của ngân sách tỉnh đạt 25,1%.

* Đề nghị UBND thị xã làm rõ thêm các nội dung sau:

- Số liệu về về nợ đọng xây dựng cơ bản cấp thị xã, kể cả ở từng xã, phường và cơ quan, đơn vị.

- Nêu rõ lý do vì sao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp so với kế hoạch vốn; những khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện.

- Vì sao một số công trình khởi công mới từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu giải ngân quá thấp so với kế hoạch vốn (*công trình đường Huỳnh Thúc Kháng (1,5%), đường Huỳnh Công Thiệu nối dài (2,5%)*).

- Vì sao chưa giải ngân được kế hoạch vốn đối với công trình chuyển tiếp tuyến Quốc lộ 1A-Mỹ Á-KCN Phố Phong (giai đoạn 1), kinh phí 2.000 triệu đồng.

- Bổ sung phụ lục 12 dự án hoàn thành đã nêu trong Báo cáo.

2. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp như Báo cáo số 219/BC-UBND ngày 27/6/2022 của UBND thị xã. Tuy nhiên, đề nghị UBND thị xã tiếp tục tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan và các chủ đầu tư kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án, gắn với giải ngân các nguồn vốn theo quy định; tập trung hoàn thành hồ sơ, thủ tục, bố trí vốn để triển khai thực hiện các công trình, dự án trong Kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã kính trình HĐND thị xã./.

Nơi nhận :

- TT HĐND thị xã;
- UBND thị xã;
- Phòng TC-KH;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- Lưu VT.

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN



Võ Minh Châu