

BÁO CÁO

Về việc rà soát bổ sung đầu tư trung hạn và chốt số liệu nợ đọng xây dựng cơ bản của các dự án đầu tư trên địa bàn huyện

Kính gửi:

- UBND huyện Sơn Tịnh;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện

Căn cứ Công văn số 302/TB-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tịnh về việc rà soát bổ sung đầu tư trung hạn và chốt số liệu nợ đọng xây dựng cơ bản của các dự án đầu tư trên địa bàn huyện. Qua rà soát, UBND xã Tịnh Sơn báo cáo tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn xã cụ thể như sau:

I. Đối với công trình đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025

1. Đối với công trình khởi công năm 2023:

1. Tổng mức đầu tư đối với công trình khởi công năm 2023 (Theo QĐ số 4390/QĐ-UBND ngày 30/12/2022; NQ số 33/NQ-HĐND ngày 22/10/2024; NQ số 83/NQ-HĐND ngày 27/12/2024, QĐ số 3130/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 QĐ số 240/QĐ-UBND ngày 11/02/2024) với tổng số tiền: 5.744.000.000 đồng, trong đó:

- Ngân sách tỉnh: 4.423.000.000 đồng

- Ngân sách huyện: 1.321.000.000 đồng

+ Kế hoạch vốn đã phân bổ: 5.744.000.000 đồng trong đó

- Ngân sách tỉnh: 4.423.000.000 đồng

- Ngân sách huyện: 1.321.000.000 đồng

+ Lũy kế giải ngân theo quyết định phê duyệt quyết toán: 5.414.400.00 đồng trong đó:

- Ngân sách tỉnh: 4.167.800.000 đồng

- Ngân sách huyện: 1.246.600.000 đồng

Nguồn vốn còn lại sau khi giải ngân các công trình khi có phê duyệt quyết toán hoàn thành là: $5.744.000.000 - 5.414.400.000 = 329.600.000$ đồng.

Trong đó:

- Nguồn ngân sách Tỉnh: 255.200.000 đồng

- Nguồn ngân sách huyện: 74.400.000 đồng

Đã giải ngân đạt tỷ lệ 100%

Nay UBND xã Tịnh Sơn đề nghị Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện tham mưu cho UBND huyện thực hiện đúng theo quy định pháp luật.

II/ Đối với công trình năm 2024

Trong năm 2024, UBND xã đã tổ chức triển khai thi công đầu tư XD CB 03 công trình, đến 31/03/2025 đã thực hiện như sau:

1. Lũy kế phân bổ vốn đối với 03 công trình khởi công năm 2024 với tổng số tiền: 1.789.000.000 đồng, trong đó:

- Ngân sách tỉnh: 1.249.000.000 đồng
- Ngân sách huyện: 540.000.000 đồng

2. Lũy kế giải ngân: 1.742.400.000/1.789.000.000 đồng đạt 97,4%

- Ngân sách tỉnh: 1.202.400.000 đồng
- Ngân sách huyện: 540.000.000 đồng

Trong 03 công trình khởi công năm 2024, đến nay chỉ có công trình Sửa chữa nâng cấp đường xã, tuyến ngõ ông Phát – Ngõ ông Năm Trình đã được cấp đủ nguồn vốn và giải ngân giải ngân xong các nhiệm vụ chi đạt 100%. Còn 02 công trình còn lại chưa được cấp đủ vốn cụ thể như sau:

*** Công trình: Sửa chữa, nâng cấp đường xã, tuyến Quốc Lộ 24B - Đường BTXM đội 11 - 14 - Ao Tròn (Đoạn Nghĩa trang liệt sĩ xã - Ngõ ông Hảo):**

+ Tổng kế hoạch vốn sau khi điều chỉnh (*tại Quyết định số 2498/QĐ-UBND ngày 13/11/2024 của UBND huyện*): 600.000.000 đồng, trong đó:

- Ngân sách TW, tỉnh: 320.000.000 đồng,
- Ngân sách huyện: 280.000.000 đồng.

+ Đến nay vốn đã được phân bổ (*tại Quyết định số 2498/QĐ-UBND ngày 13/11/2024 của UBND huyện và Quyết định số 3130/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND huyện*): 517.800.000 đồng, trong đó:

- Ngân sách TW, tỉnh: 237.800.000 đồng
- Ngân sách huyện: 280.000.000 đồng.

+ Đã giải ngân: 517.800.000/ 517.800.000 đồng đạt 100%

+ Vốn đầu tư chưa phân bổ theo kế hoạch vốn là 82.200.000 đồng (*Trong đó dự phòng chi số tiền: 25.392.000 đồng*)

*** Công trình: Sửa chữa, nâng cấp đường trục thôn, tuyến Đội 23- đội 20 - Ngõ ông Dương:**

+ Tổng mức đầu tư được duyệt: 900.000.000 triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách TW, tỉnh: 720.000.000 đồng
- Ngân sách huyện: 180.000.000 đồng.

+ Đến nay vốn đã được phân bổ (*tại Quyết định số 2498/QĐ-UBND ngày 13/11/2024 của UBND huyện và Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 11/02/2025 của UBND huyện*): 871.000.000 đồng, trong đó:

- Ngân sách TW, tỉnh: 691.000.000 đồng
- Ngân sách huyện: 180.000.000 đồng.
- + Đã giải ngân: 853.711.000/ 871.000.000 đồng đạt 98%
- Công trình này tổng mức đầu tư 900.000.000 đồng,
- + Vốn đầu tư chưa phân bổ theo kế hoạch vốn là 29.000.000 đồng (Trong đó dự phòng chi số tiền: 41.042.000 đồng)

(Có phụ lục kèm theo)

II. Kế hoạch vốn năm 2025

Theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2023-2025 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, hiện nay UBND xã còn 02 công trình cần đăng ký nhu cầu vốn để thực hiện đầu tư trong năm 2025, gồm:

1. Kênh Trạm Bơm cây Duối (kéo dài):

Tổng mức đầu tư công trình này: 800.000.000 đồng, trong đó:

- + Ngân sách TW, tỉnh: 640.000.000 đồng,
- + Ngân sách huyện: 160.000.000 đồng.
- + Đã phân bổ vốn năm 2025: 160.000.000 đồng (được UBND huyện phân bổ kế hoạch vốn tại Quyết định số 3079/QĐ-UBND ngày 30/12/2024 và Quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 31/03/2025).

+ Hiện nay công trình đang tổ chức lựa chọn nhà thầu(theo quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 17/03/2025). Để đảm bảo thực hiện các bước đầu tư XD CB và giải ngân thanh toán cho các đơn vị thực hiện, UBND xã đề nghị tiếp tục được phân bổ vốn để giải ngân với số tiền 640.000.000 đồng, trong đó ngân sách tỉnh: 640.000.000 đồng) Nguồn ngân sách tỉnh UBND xã xin đề xuất điều chỉnh số tiền 329.600.000 đồng đã phân bổ theo QĐ số 3130/QĐ-UBND ngày 31/12/2024, QĐ số 240/QĐ-UBND ngày 11/02/2024 của các công trình năm 2023 sang công trình này để UBND xã có nguồn vốn thực hiện.

UBND xã Tịnh Sơn báo cáo tình hình giải ngân và đề xuất vốn đầu tư công để UBND huyện Sơn Tịnh, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện biết và tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Đảng uỷ, TT HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- CC Tài Chính -Kế Toán;
- Lưu: VT.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Lành

