

Số: /BC-UBND

Tĩnh Sơn, ngày 31 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO

Về công tác quản lý chất lượng và chất lượng xây dựng công trình: Đầu tư xây dựng, nâng cấp, kiên cố hóa tuyến Kênh B6-2 - Đồng Thổ Cải Tiến
Địa điểm xây dựng: Xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh.

UBND xã Tịnh Sơn là Chủ đầu tư công trình: Đầu tư xây dựng, nâng cấp, kiên cố hóa tuyến Kênh B6-2 - Đồng Thổ Cải Tiến; xin báo cáo về chất lượng xây dựng công trình với các nội dung sau:

I. Các thông tin về công trình:

1. Địa điểm xây dựng công trình: Xã Tịnh Sơn - huyện Sơn Tịnh.

2. Quy mô công trình:

2.1. Quy mô chủ yếu:

TT	Hạng mục/chỉ tiêu kỹ thuật	Đơn vị	Thông số kỹ thuật
I	Kênh		
1.	Chiều dài kênh thiết kế	m	L = 364,0
2.	Mặt cắt kênh (bxh)	cm	(bxh) = (30x50)
3.	Kết cấu		Thành kênh bằng BTXM M200 đá 1x2 dày 12cm, đáy kênh bằng BTCT M200 đá 1x2 dày 10cm, giằng kênh BTCT M200 đá 1x2
II	Công trình trên kênh		
-	Cửa tưới		04 cái, kết cấu BTCT có dàn van đóng mở bằng thép
-	Cống qua đường		01 cái, L = 5,0m, kết cấu BTCT M200 đá 1x2
-	Dàn van điều tiết cống đầu kênh		01 cái, D20

2.2. Giải pháp thiết kế chủ yếu:

- Phương án tuyến: Bám theo kênh đất hiện trạng, phù hợp với danh mục kênh mương thủy lợi thuộc Quy hoạch chung xây dựng xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 3572/QĐ-UBND ngày 04/10/2023 của UBND huyện Sơn Tịnh.

- Kết cấu kênh, công trình trên kênh: Cơ bản tuân thủ thiết kế mẫu, thiết kế điển hình công trình kiên cố hóa kênh mương loại III trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 1407/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi:

- Kênh kích thước (30x50)cm: Thành kênh bằng BTXM M200 đá 1x2 dày 12cm, đáy kênh bằng BTCT M200 đá 1x2 dày 10cm, giằng kênh BTCT M200 đá 1x2; đáy kênh lót bạc nhựa.

- Công lấy nước đầu kênh, dàn van đóng mở bằng thép, công qua đường, cửa tưới, cửa tiêu theo thiết kế điển hình.

3. Danh sách các nhà thầu:

- Nhà thầu Tư vấn Khảo sát, thiết kế: Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Tân Phát.

- Nhà thầu thi công xây dựng: Liên danh Công ty TNHH Xây lắp và Thương Mại Phú Cường và Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp 76.

- Nhà thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng LT.

- Nhà thầu Tư vấn QLDA: Công ty TNHH MTV Thiên Niên Phát.

4. Ngày khởi công và ngày hoàn thành:

- Thời gian khởi công: 11/10/2024

- Thời gian hoàn thành công việc: 25/12/2024

- Thời gian hoàn thành đưa vào sử dụng:/...../2025

II. Nội dung báo cáo:

1. Về tiến độ thi công xây dựng công trình:

Công trình thi công cơ bản đáp ứng được tiến độ được ký kết trong Hợp đồng thi công xây lắp giữa Chủ đầu tư và nhà thầu thi công.

2. Công tác nghiệm thu: Tổ chức nghiệm thu và lập đầy đủ các Biên bản nghiệm thu công việc của công trình, nghiệm thu kỹ thuật cũng như nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

3. Đánh giá chất lượng công trình:

Công trình thi công đạt chất lượng đúng như trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Các thông số kỹ thuật chủ yếu của công trình khi hoàn thành:

4.1) Theo thiết kế đã được phê duyệt:

4.1.1. Quy mô chủ yếu:

TT	Hạng mục/chỉ tiêu kỹ thuật	Đơn vị	Thông số kỹ thuật
I	Kênh		
1.	Chiều dài kênh thiết kế	m	L = 364,0
2.	Mặt cắt kênh (bxh)	cm	(bxh) = (30x50)
3.	Kết cấu		Thành kênh bằng BTXM M200 đá 1x2 dày 12cm, đáy kênh bằng BTCT M200 đá 1x2 dày 10cm, giằng kênh BTCT M200 đá 1x2

II	Công trình trên kênh		
-	Cửa tưới		04 cái, kết cấu BTCT có dàn van đóng mở bằng thép
-	Cống qua đường		01 cái, L = 5,0m, kết cấu BTCT M200 đá 1x2
-	Dàn van điều tiết cống đầu kênh		01 cái, D20

4.1.2. Giải pháp thiết kế chủ yếu:

- Phương án tuyến: Bám theo kênh đất hiện trạng, phù hợp với danh mục kênh mương thủy lợi thuộc Quy hoạch chung xây dựng xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 3572/QĐ-UBND ngày 04/10/2023 của UBND huyện Sơn Tịnh.

- Kết cấu kênh, công trình trên kênh: Cơ bản tuân thủ thiết kế mẫu, thiết kế điển hình công trình kiên cố hóa kênh mương loại III trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 1407/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi:

- Kênh kích thước (30x50)cm: Thành kênh bằng BTXM M200 đá 1x2 dày 12cm, đáy kênh bằng BTCT M200 đá 1x2 dày 10cm, giằng kênh BTCT M200 đá 1x2; đáy kênh lót bạc nhựa.

- Cống lấy nước đầu kênh, dàn van đóng mở bằng thép, cống qua đường, cửa tưới, cửa tiêu theo thiết kế điển hình.

4.2) Theo thực tế đạt được:

4.2.1. Quy mô chủ yếu:

TT	Hạng mục/chỉ tiêu kỹ thuật	Đơn vị	Thông số kỹ thuật
I	Kênh		
1.	Chiều dài kênh thiết kế	m	L = 364,0
2.	Mặt cắt kênh (bxh)	cm	(bxh) = (30x50)
3.	Kết cấu		Thành kênh bằng BTXM M200 đá 1x2 dày 12cm, đáy kênh bằng BTCT M200 đá 1x2 dày 10cm, giằng kênh BTCT M200 đá 1x2
II	Công trình trên kênh		
-	Cửa tưới		03 cái, kết cấu BTCT có dàn van đóng mở bằng thép
-	Cống qua đường		01 cái, L = 5,0m, kết cấu BTCT M200 đá 1x2
-	Dàn van điều tiết cống đầu kênh		01 cái, D20

4.2.2. Giải pháp thiết kế chủ yếu:

- Phương án tuyến: Bám theo kênh đất hiện trạng, phù hợp với danh mục kênh mương thủy lợi thuộc Quy hoạch chung xây dựng xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh giai

đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 3572/QĐ-UBND ngày 04/10/2023 của UBND huyện Sơn Tịnh.

- Kết cấu kênh, công trình trên kênh: Cơ bản tuân thủ thiết kế mẫu, thiết kế điển hình công trình kiên cố hóa kênh mương loại III trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 1407/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

- Kênh kích thước (30x50)cm: Thành kênh bằng BTXM M200 đá 1x2 dày 12cm, đáy kênh bằng BTCT M200 đá 1x2 dày 10cm, giằng kênh BTCT M200 đá 1x2; đáy kênh lót bạc nhựa.

- Công lấy nước đầu kênh, dàn van đóng mở bằng thép, công qua đường, cửa tưới, cửa tiêu theo thiết kế điển hình.

5) Kiến nghị:

UBND xã Tịnh Sơn (Chủ đầu tư) kính đề nghị UBND huyện, phòng TC-KH huyện thẩm tra, phê duyệt quyết toán hoàn thành để chủ đầu tư có cơ sở giải ngân cho các đơn vị có liên quan./.

Nơi nhận:

- UBND huyện Sơn Tịnh;
- Phòng TC-KH huyện Sơn Tịnh;
- Lưu: VT.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Lành